

# COMUNE DI CAPREZZO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE	N. 40	Data: 11/7/2014
-----------------------------------	-------	-----------------

OGGETTO:	APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PARCELLE DELLE SPESE TECNICHE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DEI RII VALLE E CERUA (ZONA CENTRO ABITATO: MIGLIORAMENTO OPERE DI REGIMAZIONE AFFLUSSO ACQUE PIOVANE A MONTE E NELL'ALVEO) – CUP D59H11000520009.
----------	--

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di luglio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione di liquidazione.

PREMESSO che con deliberazione dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana del Verbano n. 74 in data 19/9/2011, è stato deliberato di approvare lo schema di "Programma Operativo 2011" relativo agli interventi da effettuarsi nei territori della Val Grande, della Valle Intrasca, del Verbano e della Valle Cannobina;

- nel predetto programma sono stati previsti gli interventi contenuti nei:
  - a) "Piani di Sistemazione Idrogeologica ed Idraulico Forestale" adottati dalle tre precedenti Comunità Montane (Val Grande, Verbano e Valle Cannobina) ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 16/1999 e successive modifiche ed integrazioni, a suo tempo redatti nel rispetto dei criteri e delle modalità applicative definite con deliberazioni della Giunta Regionale n. 24-28860 in data 6/12/1999 e n. 80-723 in data 30/9/2002;
  - b) "Piani di Manutenzione", pure essi con validità quinquennale, predisposti dalle predette Comunità ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge regionale n. 37/1997, i quali trovano le loro fonti di finanziamento nella quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell'A.T.O. n. 1, assegnati alle Comunità Montane, con quote ripartite al 50% in funzione della superficie ed al 50% in funzione della popolazione;
- per questo Ente, come risulta dal prospetto allegato alla predetta deliberazione, è stato previsto di realizzare un intervento (manutenzione idrogeologica riali) per un importo di euro 78.000,00 finanziato con la quota del 5% dei ricavi delle tariffe applicate dell'A.T.O. n. 1;
- con nota n. 1277 in data 28/10/2011, è stato richiesto alla Comunità Montana del Verbano di verificare la possibilità di consentire la gestione diretta dei fondi in questione;
- con nota n. 2819 in data 22/11/2011, la Comunità Montana ha comunicato di aver accolto l'istanza e trasmesso un prospetto nel quale sono stati indicati gli stanziamenti assegnati a ogni Comune;
- la formalizzazione della predetta assegnazione è avvenuta con deliberazione dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana del Verbano n. 93 in data 28/11/2011;
- con lo stesso atto, è stato deliberato di approvare altresì lo schema di accordo tecnico, ritenuto l'idoneo strumento di disciplina di tutti i rapporti tra la Comunità Montana del Verbano ed i nove comuni interessati (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e Vignone);
- con deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 22 in data 30/11/2011, ratificata da atto consiliare n. 18 in data 27/12/2012, è stato deliberato di variare il bilancio di previsione al fine di iscrivere il predetto finanziamento;
- con deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 23 in data 30/11/2011, ratificata da atto consiliare n. 19 in data 27/12/2012, è stato deliberato di variare il bilancio di previsione al fine di iscrivere lo stanziamento di euro 52.000,00, mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, da destinare ad integrare l'assegnazione della Comunità;
- con nota n. 3021 in data 9/12/2011, la Comunità Montana ha trasmesso la deliberazione del proprio Organo Esecutivo n. 93 in data 28/11/2011 ed ha invitato l'Amministrazione ad approvare il programma e lo

schema di accordo allegato al provvedimento, designare il Responsabile del Procedimento ed autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'accordo;

- con atto della Giunta Comunale n. 24 in data 27/12/2011, è stato deliberato quanto segue:
  1. approvare lo schema di accordo tecnico con la Comunità Montana del Verbano e i comuni di Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano e Vignone per la realizzazione di interventi di sistemazione e manutenzione idrogeologica e idraulico-forestali, composto da n. 10 articoli;
  2. individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 9 del predetto schema di accordo, il dott. Antonio Curcio, segretario comunale;
  3. autorizzare il Sindaco a stipulare il predetto accordo;
- con determinazione del Segretario Comunale n. 76 in data 31/12/2011, è stato stabilito di accantonare l'importo di euro 130.000,00 all'intervento 2.09.03.01 – codice SIOPE 2108 – (cap. 2913 "Interventi per manutenzione idrogeologica riali) del bilancio del relativo esercizio finanziario;
- inoltre, con nota n. 873 in data 27/7/2012 è stata comunicata alla Comunità Montana del Verbano la volontà di destinare al finanziamento dell'intervento l'importo di euro 4.533,00, assegnato in seguito a riparto dei fondi ATO relativi all'annualità 2012, come da nota n. 1247 in data 25/5/2012 della predetta Comunità;
- pertanto, il finanziamento dell'intervento pari a euro 130.000,00 avviene nel seguente modo:
  - a) euro 82.533,00 con i fondi "ATO";
  - b) euro 47.467,00 con fondi propri;
- l'intervento da realizzare è individuato nel Programma pluriennale 2007-2012 degli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale predisposto dalla Comunità Montana Val Grande nel seguente modo: numero dissesto CP02; numero identificativo di scheda L009;

#### AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE, CONTABILITÀ E COLLAUDO DEI LAVORI

- con determinazione del Segretario Comunale n. 19 in data 12/5/2012, è stato stabilito quanto segue:
  - a) ottemperare al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
  - b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di contratto allegato al provvedimento, all'ing. Marco Lami, con studio in Gravelona Toce, via Magnetti n. 18, l'incarico per la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori;
- con nota n. 502 in data 14/5/2012, sono state richieste al tecnico, al fine di poter stipulare il contratto ed ai sensi dell'art. 269, comma 5, del D.P.R. 207/2010, una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale per un massimale pari al 10% dei lavori progettati, IVA esclusa, e l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dal competente ordine professionale;
- con nota in data 7 giugno 2012, sono state prodotte la dichiarazione rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni, agenzia di Domodossola, e l'attestazione di regolarità contributiva;
- in data 14/6/2012 è stato stipulato per scrittura privata il contratto di incarico sopra citato;

#### AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA), DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO E ASSISTENZA AL COLLAUDO

- con determinazione del Segretario Comunale n. 20 in data 12/5/2012, è stato stabilito quanto segue:
  - a) ottemperare al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
  - b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di contratto allegato al provvedimento, al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associa-

ti, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, l'incarico di collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori;

- con nota n. 503 in data 14/5/2012, è stata richiesta al tecnico, al fine di poter stipulare il contratto, l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dal competente ordine professionale;
- con nota in data 6 giugno 2012, è stata prodotta l'attestazione di regolarità contributiva;
- in data 14/6/2012 è stato stipulato per scrittura privata il contratto di incarico sopra citato;

#### AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- con determinazione del Segretario Comunale n. 21 in data 12/5/2012, è stato stabilito quanto segue:
  - a) ottemperare al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
  - b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di contratto allegato al provvedimento, all'ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 18, l'incarico per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e per l'esecuzione dei lavori;
- con nota n. 504 in data 14/5/2012, è stata richiesta al tecnico, al fine di poter stipulare il contratto, l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dal competente ordine professionale;
- con nota in data 7 giugno 2012, è stata prodotta l'attestazione di regolarità contributiva;
- in data 14/6/2012 è stato stipulato per scrittura privata il contratto di incarico sopra citato;

#### AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA VERIFICA DELLE FASI PROGETTUALI DEI LAVORI

- con determinazione del Segretario Comunale n. 22 in data 18/5/2012, è stato stabilito quanto segue:
  - a) ottemperare al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, che stabilisce gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
  - b) affidare, mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 25, comma 2, del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia ed alle condizioni e modalità contenute nello schema di contratto allegato al provvedimento, all'ing. Franco Falciola, con studio in Domodossola, via Bonomelli n. 16, l'incarico per la verifica delle fasi progettuali dei lavori;
- con nota n. 509 in data 19/5/2012, sono state richieste al tecnico, al fine di poter stipulare il contratto, la polizza di responsabilità civile da prestare in uno dei modi previsti dall'art. 57, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dal competente ordine professionale;
- in data 16/7/2012 è stato stipulato per scrittura privata il contratto di incarico sopra citato;

#### APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

- con atto della Giunta Comunale n. 7 in data 20/6/2012, è stato deliberato quanto segue:
  - a) approvare il progetto preliminare dei lavori, predisposto dall'ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 18, e dal geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, costituito dagli elaborati indicati nel prospetto allegato al provvedimento;
  - b) approvare il relativo quadro economico per un importo di euro 130.000,00, come evidenziato nel citato prospetto;
  - c) trasmettere l'atto e copia del progetto alla Comunità Montana del Verbano ai sensi dell'art. 6 del citato accordo tecnico;
- con nota n. 745 in data 25/6/2012, l'atto e copia del progetto sono stati trasmessi al predetto Ente;
- con nota n. 812 in data 11/7/2012, è stata richiesta, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo tecnico stipulato con la Comunità, l'erogazione dell'acconto del 20% dell'importo assegnato;
- con nota n. 2007 in data 27/8/2012, la Comunità Montana Alto Verbano ha trasmesso la determinazione n. 368 in data 20/7/2012, con la quale è stato stabilito quanto segue:

- 1) approvare l'istruttoria esperita dal Responsabile del Procedimento geom. Adriano Realini, in conseguenza della quale si "ratifica" tutta la documentazione relativa alle sub-aree geografiche della Valle Intrasca e della Valgrande, trasmessa dal comune di Caprezzo;
- 2) precisare che i lavori e gli interventi di manutenzione e sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale, che traggono il loro fondamento e la correlata prenotazione dell'impegno, dal programma generale allegato alla deliberazione dell'Organo Esecutivo n. 93 del 28/11/2011, riguardano, con riferimento agli articoli 6 e 7 dell'accordo, la fase di progettazione preliminare con liquidazione acconto del 20%;
- 3) riscontrare la regolarità e la sua conformità alle previsioni dell'accordo della documentazione trasmessa dal Comune;
- 4) riscontrare che il suddetto progetto preliminare riporta il titolo generico "Lavori di sistemazione Rii Valle e Cerua", poi più specificato negli atti comunali come "Lavori di sistemazione tratti dei Rii Valle e Cerua";
- 5) dare atto che, in base a quanto si evince dagli elaborati progettuali, per una pur semplice ed essenziale definizione ma di maggiore dettaglio dell'oggetto dell'intervento, in relazione anche alle schede dei Piani PISIF e PISIM ex Comunità Montana Valgrande ed al finanziamento ATO, nel prosieguo della pratica e delle successive fasi progettuali sia opportuno indicare la seguente titolazione più specifica: "Lavori di sistemazione tratti dei Rii Valle e Cerua (zona centro abitato: miglioramento opere di regimazione afflusso acque piovane a monte e nell'alveo)";
- 6) liquidare, conseguentemente, al comune di Caprezzo l'importo di euro 15.600,00 quale primo acconto pari al 20% del finanziamento accordo;

#### APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

- con atto della Giunta Comunale n. 14 in data 16/9/2012, è stato deliberato di approvare il progetto definitivo dei lavori;

#### VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

- il soggetto preposto alla verifica della progettazione, nel rapporto conclusivo di cui all'art. 54, comma 7, del D.P.R. 207/2010 redatto in data 6/3/2013, ha accertato l'avvenuto rilascio da parte del direttore dei lavori dell'attestazione prevista dall'art. 106, comma 1, del sopra citato decreto, e ha dichiarato che le risultanze dell'attività di verifica svolta consentono di ritenere il progetto in questione adeguato e conforme alla normativa vigente ai fini della successiva appaltabilità;

#### VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

- il Responsabile del procedimento con provvedimento in data 6/3/2013 ha validato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 del decreto legislativo 163/2006 e degli artt. 55 e 59 del D.P.R. 207/2010, il progetto esecutivo dei lavori di in oggetto indicati;

#### APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- con atto della Giunta Comunale n. 11 in data 6/3/2013, è stato deliberato di approvare:
  1. il progetto esecutivo dei lavori in oggetto indicati, predisposto dall'ing. Marco Lami, con studio in Gravelona Toce, via Magnetti n. 18, e dal geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, costituito dagli elaborati indicati nel prospetto allegato al provvedimento, tra i quali è compreso il piano di sicurezza e coordinamento;
  2. il relativo quadro economico dei lavori evidenziato nel citato prospetto per un importo di complessivi euro 130.000,00;

#### DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

- con determinazione del Segretario Comunale n. 17 in data 28/3/2013, è stato stabilito quanto segue:
  1. ottemperare all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 163/2006, nonché al disposto previsto dall'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, che stabilisce per gli enti locali gli adempimenti preliminari alla stipulazione dei contratti;
  2. procedere alla gara per l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 57 del decreto legislativo 163/2006), con il criterio del massimo ribasso percentuale rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi unitari posto a base di gara (articolo 82, comma 2, lettera a), prima fattispecie, del decreto legislativo 163/2006);
  3. dare atto che tale possibilità è prevista dall'articolo 122, comma 7, del decreto legislativo 163/2006 (essendo i lavori oggetto del presente appalto di importo complessivo inferiore a un milione di euro);
  4. specificare che la procedura prescelta consente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di

trattamento, proporzionalità e trasparenza, di semplificare l'iter di aggiudicazione dei lavori e di contribuire in qualche modo a limitare la crisi locale nel settore delle opere pubbliche dovuta alla mancanza di finanziamenti;

5. approvare lo schema della lettera di invito alla procedura negoziata da inviare alle Imprese individuate per partecipare alla gara;

#### SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

- con determinazione del Segretario Comunale n. 19 in data pari data, è stato stabilito quanto segue:
  1. inviare la lettera di invito a presentare offerta ai n. 5 operatori economici individuati nell'elenco allegato al provvedimento;
  2. sottoporre il predetto elenco al divieto di essere comunicato a terzi o di essere reso noto in qualsiasi altro modo, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 163/2006;
  3. posticipare la pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- con note nn. 504/508 in data 30/3/2013, le predette Imprese sono state invitate a presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno 18 aprile 2013, come previsto dal punto n. 15 della lettera di invito;
- entro il termine perentorio citato sono pervenuti numero 2 (due) plichi per l'offerta, presentati dall'impresa Tecno Costruzioni S.r.l., con sede in Verbania, via alla Cartiera e dall'impresa Borgazzi Vittorio S.r.l., con sede in Verbania, via Tiro a Segno n. 10;

#### APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

- nel verbale di gara di gara e dell'aggiudicazione provvisoria in data 18/4/2013, è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa Borgazzi Vittorio s.r.l., con sede in Verbania, via Tiro a Segno n. 10, in quanto subordinata alle operazioni di verifica elencate nel predetto verbale;
- le operazioni di verifica ed accertamento si sono concluse in modo positivo;
- pertanto, con determinazione del Segretario Comunale n. 29 in data 15/5/2013, è stato stabilito quanto segue:
  1. approvare, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto legislativo 163/2006, e per le motivazioni illustrate nel provvedimento, il verbale di gara e dell'aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto indicati;
  2. aggiudicare in via definitiva i lavori all'impresa Borgazzi Vittorio s.r.l., con sede in Verbania, via Tiro a Segno n. 10, per l'importo complessivo di euro 85.875,00 (oltre IVA), di cui euro 82.875,00 per lavori a misura, al netto del ribasso offerto del 2,50% (due virgola cinquanta per cento), ed euro 3.000,00 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso);
- i lavori, come da verbale di pari data a firma D.L. ed Impresa, sono stati consegnati in data 30/9/2013 in via d'urgenza;
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 120 giorni utili, necessari e consecutivi con termine finale previsto per il giorno 27/1/2014;

#### APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

- con determinazione di liquidazione del Segretario Comunale n. 56 in data 20/11/2013, è stato stabilito quanto segue:
  1. approvare il primo stato avanzamento dei lavori in oggetto indicati, come redatto dall'ing. Marco Lami, direttore lavori, per l'importo di euro 34.710,75, comprensivo di euro 1.212,60 per oneri per la sicurezza, ed al lordo del ribasso offerto e della ritenuta di garanzia;
  2. approvare il relativo certificato di pagamento, come redatto dal Responsabile del procedimento, dal quale è risultato un credito per l'impresa Borgazzi Vittorio s.r.l., con sede in Verbania, via Tiro a Segno n. 10, di euro 34.537,20 oltre IVA 22% pari ad euro 7.598,18 per un totale complessivo di euro 42.135,38;
  3. liquidare il predetto importo alla succitata Impresa;
- i lavori, come da verbale sottoscritto dal direttore lavori e dall'impresa, sono stati sospesi in data 18/12/2013;

#### STIPULAZIONE CONTRATTO

- in data 20/12/2013 è stato stipulato il contratto n. 307 di rep., registrato in data 20/12/2013 (Serie 1T, numero 4701) all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Verbania, per l'importo di aggiudicazione;

#### APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

- con determinazione di liquidazione del Segretario Comunale n. 12 in data 22/3/2014, è stato stabilito quanto segue:
  1. approvare il secondo stato avanzamento dei lavori in oggetto indicati, come redatto dall'ing. Marco Lami, direttore lavori, per l'importo di euro 69.295,39, comprensivo di euro 2.420,80 per oneri per la sicurezza, ed al lordo del ribasso offerto e della ritenuta di garanzia;
  2. approvare il relativo certificato di pagamento dei lavori, come redatto dal Responsabile del procedimento, dal quale è risultato un credito per l'Impresa di euro 34.411,71 oltre IVA 22% pari ad euro 7.570,58 per un totale complessivo di euro 41.982,29;
  3. liquidare il predetto importo alla succitata Impresa;
- i lavori, come da verbale di pari data a firma D.L. ed Impresa, sono ripresi in data 31/3/2014;
- in virtù della summenzionata sospensione il nuovo termine di ultimazione è stato fissato al 9/5/2014;
- i lavori, come da verbale di pari data a firma D.L. ed Impresa, sono ultimati in data 5/5/2014, quindi in tempo utile;

#### STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

- dallo stato finale, redatto in data 5/5/2014 dall'ing. Marco Lami, direttore dei lavori, risulta un credito per l'impresa Borgazzi Vittorio s.r.l., con sede in Verbania, via Tiro a Segno n. 10, di euro 16.830,25 oltre IVA 22% pari a euro 3.702,66 per un totale di euro 20.532,91, tenuto conto di quanto già liquidato;
- non risulta che l'impresa abbia rilasciato delega o procura a favore di terzi e comunque non è stata notificata l'esistenza di atti impeditivi al pagamento, come da dichiarazione in data 9/6/2014 a firma del Responsabile del procedimento;
- non si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso ai creditori poiché non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, come da dichiarazione in data 9/6/2014 a firma del Responsabile del procedimento;
- in data 9/6/2014 è stata trasmessa per via telematica la richiesta di regolarità contributiva dell'Impresa ed il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale del Cassa Edile del Verbano Cusio Ossola ha rilasciato in data 12/6/2014 il suddetto documento attestante la regolarità contributiva dell'Impresa;
- nel certificato di regolare esecuzione, redatto dal suddetto direttore dei lavori in data 17/6/2014, si attesta la buona esecuzione dei lavori e si conferma il credito all'Impresa;

#### SPESE TECNICHE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA) DIREZIONE, CONTABILITÀ E COLLAUDO

- come sopra detto, con determinazione del Segretario Comunale n. 19 in data 12/5/2012, è stato stabilito di affidare all'ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 18, l'incarico per la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), la direzione, la contabilità ed il collaudo dei lavori;
- in data 14/6/2012 è stato stipulato per scrittura privata il contratto di incarico sopra citato;
- con determinazione di liquidazione n. 17 in data 12/4/2013, è stato stabilito di liquidare e pagare al predetto professionista la parcella n. 7/2014 in data 6/2/2014 dell'importo di euro 3.271,84 (oneri fiscali e contributivi compresi) riferita alle spese tecniche relative all'attività di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);
- con determinazione di liquidazione n. 7 in data 20/2/2014, è stato stabilito di liquidare e pagare al predetto professionista la parcella n. 7/2014 in data 6/2/2014 dell'importo di euro 1.707,29 (oneri fiscali e contributivi compresi) a titolo di primo acconto per la direzione e contabilità dei lavori;
- con determinazione di liquidazione n. 13 in data 22/3/2014, è stato stabilito di liquidare e pagare al predetto professionista la parcella n. 14/2014 in data 11/3/2014 dell'importo di euro 1.707,29 (oneri fiscali e contributivi compresi) a titolo di secondo acconto per la direzione e contabilità dei lavori;
- dalla parcella delle spese tecniche n. 28/2014 in data 28/5/2014 riferita al saldo della direzione, contabilità e collaudo dei lavori risulta un credito per il predetto professionista di euro 1.144,20 (oneri fiscali e contributivi compresi);

#### SPESE TECNICHE DI COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE (PRELIMINARE, DEFINITIVA ED E-

#### SECUTIVA), DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO E ASSISTENZA AL COLLAUDO

- come sopra detto, con determinazione del Segretario Comunale n. 20 in data 12/5/2012, è stato stabilito di affidare al geologo dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati, con sede in Verbania, corso Cairoli n. 46, l'incarico di collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo dei lavori;
- in data 14/6/2012 è stato stipulato per scrittura privata il contratto di incarico sopra citato;
- con determinazione di liquidazione n. 19 in data 12/4/2013, è stato stabilito di liquidare e pagare alla predetta professionista la parcella in data 30/3/2013 dell'importo di euro 3.273,10 (oneri fiscali e contributivi compresi) riferita alle spese tecniche per l'espletamento dell'incarico di collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva);
- con determinazione di liquidazione n. 9 in data 20/2/2014, è stato stabilito di liquidare e pagare alla predetta professionista la parcella in data 6/2/2014 dell'importo di euro 880,04 (oneri fiscali e contributivi compresi) a titolo di primo acconto per la direzione lavori di carattere geologico;
- con determinazione di liquidazione n. 15 in data 22/3/2014, è stato stabilito di liquidare e pagare alla predetta professionista la parcella in data 13/3/2014 dell'importo di euro 880,04 (oneri fiscali e contributivi compresi) a titolo di secondo acconto per la direzione lavori di carattere geologico;
- dalla parcella delle spese tecniche in data 3/6/2014 riferita al saldo della direzione ed assistenza al collaudo dei lavori risulta un credito per la predetta professionista di euro 440,02 (oneri fiscali e contributivi compresi);

#### SPESE TECNICHE PER SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- come sopra detto, con determinazione del Segretario Comunale n. n. 21 in data 12/5/2012, è stato stabilito di affidare all'ing. Marco Lami, con studio in Gravellona Toce, via Magnetti n. 18, l'incarico per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e per l'esecuzione dei lavori
- in data 14/6/2012 è stato stipulato per scrittura privata il contratto di incarico sopra citato;
- con determinazione di liquidazione n. 18 in data 12/4/2013, è stato stabilito di liquidare e pagare al predetto professionista la parcella n. 8/2013 in data 2/4/2013 dell'importo di euro 1.044,47 (oneri fiscali e contributivi compresi) riferita alle spese tecniche relative all'espletamento dell'incarico di coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza dei lavori;
- con determinazione di liquidazione n. 8 in data 20/2/2014, è stato stabilito di liquidare e pagare al predetto professionista la parcella n. 6/2014 in data 6/2/2014 dell'importo di euro 702,92 (oneri fiscali e contributivi compresi) a titolo di primo acconto per l'espletamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- con determinazione di liquidazione n. 14 in data 22/3/2014, è stato stabilito di liquidare e pagare al predetto professionista la parcella n. 13/2014 in data 11/3/2014 dell'importo di euro 702,92 (oneri fiscali e contributivi compresi) a titolo di secondo acconto per l'espletamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- dalla parcella delle spese tecniche n. 29/2014 in data 28/5/2014 riferita al saldo dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori risulta un credito per il predetto professionista di euro 351,46 (oneri fiscali e contributivi compresi);

#### SPESE TECNICHE PER LA VERIFICA DELLE FASI PROGETTUALI

- come sopra detto, con propria determinazione n. 22 in data 18/5/2012, è stato stabilito di affidare all'ing. Franco Falciola dello Studio Tecnico Falciola, sito in Domodossola, via Bonomelli n. 16, l'incarico per la verifica delle fasi progettuali dei lavori;
- in data 16/7/2012, è stato stipulato con il predetto professionista il contratto di affidamento dell'incarico;
- con determinazione di liquidazione n. 23 in data 18/4/2013, è stato stabilito di liquidare e pagare al predetto professionista la parcella (fattura n. 30-2013) in data 16/4/2013 dell'importo di euro 943,80 (oneri fiscali e contributivi compresi);

#### CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ART. 1, COMMI 65 E 67, DELLA LEGGE 23/12/2005, N. 266)

- con determinazione di liquidazione n. 33 in data 8/7/2013, è stato stabilito di impegnare e liquidare a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con sede in Roma, via di Ripetta n. 246, l’importo di euro 30,00 dovuto ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266;

COMPENSO INCENTIVANTE AI SENSI DELL’ART. 92, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO  
163/2006

- con atto della Giunta Comunale n. 13 in data 25/6/2014, è stato deliberato di determinare l’importo del compenso incentivante attinente i lavori in oggetto indicati in euro 1.232,00 (oneri a carico dell’Ente compresi);

QUADRO ECONOMICO FINALE

- il quadro economico finale risulta essere il seguente:

Importo finale dei lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€	85.779,16
IVA 22% sui lavori	€	18.871,42
Spese tecniche per attività di progettazione, direzione, contabilità e collaudo (oneri fiscali e contributivi compresi)	€	7.830,62
Spese tecniche di collaborazione alla progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori di carattere geologico e assistenza al collaudo (oneri fiscali e contributivi compresi)	€	5.473,32
Spese tecniche per svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e per l’esecuzione dei lavori (oneri fiscali e contributivi compresi)	€	2.801,77
Spese tecniche per verifica fasi progettuali (oneri fiscali e contributivi compresi)	€	943,80
Compenso incentivante ai sensi dell’art. 92, comma 5, del decreto legislativo 163/2006 (oneri a carico dell’Ente compresi)	€	1.232,00
Contributo all’Autorità di Vigilanza	€	30,00
Totale	€	122.961,97

- le somme da liquidare risultano essere le seguenti:

Impresa Borgazzi Vittorio srl: stato finale (IVA 22% compresa)	€	20.532,91
Ing. Marco Lami: saldo spese tecniche per attività di direzione, contabilità e collaudo (oneri fiscali e contributivi compresi)	€	1.144,20
Ing. Marco Lami: saldo spese tecniche per le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (oneri fiscali e contributivi compresi)	€	351,46
Geologa dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati: saldo spese tecniche per collaborazione alla direzione dei lavori ed assistenza al collaudo (oneri fiscali e contributivi compresi)	€	440,02
Totale	€	22.468,59

RITENUTO di procedere all’approvazione degli atti tecnici, contabili ed amministrativi dell’opera nonché delle parcelle delle spese tecniche;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DETERMINA

1. DI APPROVARE:

- lo stato finale dei lavori, redatto dall’ing. Marco Lami, direttore lavori, in data 5/5/2014, dal quale risulta un credito per l’impresa Borgazzi Vittorio s.r.l., con sede in Verbania, via Tiro a Segno n. 10, di euro 16.830,25 oltre IVA 22% pari a euro 3.702,66 per un totale di euro 20.532,91, tenuto conto di quanto già liquidato;
- il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal suddetto direttore dei lavori in data 17/6/2014, nel quale si attesta la buona esecuzione dei lavori e si conferma il credito all’Impresa;



- la parcella delle spese tecniche n. 28/2014 in data 28/5/2014 riferita al saldo della direzione, contabilità e collaudo dei lavori dalla quale risulta un credito per l'ing. Marco Lami di euro 1.144,20 (oneri fiscali e contributivi compresi);
  - la parcella delle spese tecniche in data 3/6/2014 riferita al saldo della direzione ed assistenza al collaudo dei lavori dalla quale risulta un credito per la geologa dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati di euro 440,02 (oneri fiscali e contributivi compresi);
  - la parcella delle spese tecniche n. 29/2014 in data 28/5/2014 riferita al saldo dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dalla quale risulta un credito per il predetto professionista di euro 351,46 (oneri fiscali e contributivi compresi);
  - il quadro economico finale dell'opera per un importo di euro 122.961,97, come specificato in premessa;
2. DI LIQUIDARE e pagare le seguenti somme:
- ❖ euro 20.532,91 (IVA 10% compresa) all'impresa Borgazzi Vittorio s.r.l., con sede in Verbania, via Tiro a Segno n. 10, previa prestazione della garanzia fideiussoria prevista dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto;
  - ❖ euro 1.144,20 all'ing. Marco Lami a saldo delle spese tecniche per attività di direzione, contabilità e collaudo;
  - ❖ euro 351,46 all'ing. Marco Lami a saldo delle spese tecniche per le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
  - ❖ euro 440,02 alla geologa dott.ssa Anna Cristina dello Studio GeA Geologi Associati a saldo delle spese tecniche per collaborazione alla direzione dei lavori ed assistenza al collaudo;
3. DI IMPUTARE la complessiva spesa di euro 22.468,59 all'intervento 2.09.03.01 – codice SIOPE 2108 – (cap. 2913 "Interventi per manutenzione idrogeologica riali) del bilancio del corrente esercizio finanziario (residui passivi anno 2011);
4. DI RESTITUIRE la polizza prestata a titolo di cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali;
5. DI RICHIEDERE alla Comunità Montana del Verbano il saldo del finanziamento concesso mediante l'invio della documentazione indicata all'art. 7 dell'accordo tecnico in premessa citato;
6. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to dott. Antonio Curcio

---

#### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA E COMPATIBILITÀ MONETARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, e la compatibilità del conseguente pagamento con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legge 1/7/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/8/2009, n. 102.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
F.to dott. Antonio Curcio

---

#### ESECUTIVITÀ

La presente determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il giorno 11 luglio 2014 a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Caprezzo, li 18 luglio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Antonio Curcio

---

È copia conforme all'originale.

Caprezzo, li 18 luglio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Antonio Curcio